



NYTT OM SIGFRIDSBORGSSKOLAN

VAD HÄNDER NU OCH I NÄSTA STEG?

Nu är produktionens första milstolpe nådd. Sigfridsborgsskolan har fått sin "fot" när betongplattan gjöts. Nu ska den härdas inför nästa stora moment som är leverans och montering av husets stomme och tak. Arbete börjar i mitten av oktober och kommer att pågå under cirka tre månader.

FÖRBEREDANDE MARKARBETEN

Innan husets stomme och tak levereras och monteras behöver en del förberedande markarbeten göras. Ytor för byggmaterial och lyftkran ska anläggas, liksom en transportväg inom arbetsplatsen. Lyftkranen kommer sedan att flyttas runt inom arbetsplatsområdet, beroende på vilket arbete som ska genomföras. Den behövs för att hantera stommen och taket.

HUSETS SKAL BYGGS FÖRST

Först ska husets stomme resas och därefter läggs taket och arbetet med tätskikt börjar. Det är viktigt att så snabbt som möjligt få skolbyggnaden tät så att ingen fukt tränger in när det invändiga arbetet påbörjas.



MARKARBETEN SOM PÅGÅR SAMTIDIGT SOM STOMMONTAGET

Grunden runt betongplattan ska isoleras och fyllas igen. En stödmur mot skolgården ska byggas. Schakt och anläggning av rör för el, fiber, vatten, spillvatten och dagvatten som ska ansluta till den nya skolan görs. Bergvärmens ledningar placeras under mark och därefter ska marken fyllas igen. När detta är klart kommer eleverna att få tillbaka den nordöstra delen av skolgården som idag är avstängd.

TRAFIK OCH BULLER UNDER BYGGTIDEN

Under de veckor som stommen levereras kommer trafiken att öka. I samband med att stommen monteras kommer bullernivån att öka något. Det är främst kranens och borrhammarens arbeten som kommer att låta. Vi följer Naturvårdsverkets riktvärden för buller.



HAR DU FRÅGOR OM SKOLPROJEKTET KONTAKTA

Nacka kommun, kontaktcenter
info@nacka.se 08-718 80 00

Läs gärna mer på nacka.se/sigfridsborgsskolan