

Anmälan skickas till:

Anslutning

Nacka vatten och avfall AB

Granitvägen 18, 131 81 Nacka

Eller via e-post: anslutning@nvoa.se

Färdiganmälan LTA/LPS-installation

Planera och utför installationsarbetet noga enligt Nacka vatten och avfalls krav och instruktioner. Denna färdiganmälan ska skickas in efter att Nacka vatten och avfall besökt fastigheten för besiktning.

Första besöket

Nacka vatten och avfall genomför besiktning av serviskopplingar vid anslutningspunkt till det kommunala ledningsnätet. Kontakta oss så snart inkoppling till servis är klar så bokar vi in en tid för besiktning på plats.

Observera att det inte är tillåtet att påbörja återfyllning vid förbindelsepunkten förrän vi varit på plats och godkänt anslutningen.

Inför andra besöket

Skicka in denna färdiganmälan och bifoga bilder som visar följande:

- Pumpanläggningen (fotad från minst 5 meters avstånd från samtliga fyra väderstreck)
- Färdväg till pumpanläggningen
- Placering av LTA-pumpens larm
- Vattenmätarplatsen (fotad från cirka 2 meters avstånd)

Färdiganmälan granskas och om den är godkänd kontakter vi er för tidsbokning av andra besöket.

Andra besöket

Uppsättning av vattenmätare och LTA/LPS-pump. Fastighetsägaren eller entreprenör ska närvara på plats vid installation för att visa anläggningen och få information och råd om eventuella brister som behöver åtgärdas.

Förgävesbesök

Förgävesbesök debiteras enligt gällande VA-taxa. För år 2026 ligger avgiften på 9 580 kr. Ett förgävesbesök innebär att vi inte kunnat driftsätta på grund av exempelvis tekniska problem eller att fastighetsägare/entreprenör inte är närvarande vid avtalad tid.

För beställning och frågor kontakta kundservice på 08-718 90 00 eller epost: anslutning@nvoa.se.

Anläggningsuppgifter

Fastighetens adress	Fastighetsbeteckning
Fastighetsägarens namn	Telefonnummer fastighetsägare
Kontaktperson på plats	Telefonnummer kontaktperson
Övrig information till Nacka vatten och avfall	

Bekräfta med ett kryss att installation är utförd enligt kraven i listorna nedan. **Observera att LTA/LPS-pump och vattenmätare endast monteras om installation är rätt utförd på alla punkter enligt listorna.**

Ledningsdragning

☐	Anläggningen är utförd i enlighet med pumpleverantörens monteringsanvisningar.
☐	Pumpanläggning är lättillgänglig med en meters arbetsutrymme runt om. Återfyllning till befintlig marknivå kring brunnen enligt anvisning (se bildexempel längre ner i dokumentet).
☐	Det finns inget vatten, grus eller annat material i spolbrunn och ledningar.
☐	Vattenmätarkonsol finns med backventil och en avstängningsventil både före och efter mätare. Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomligt för montage och avläsning.
☐	Dränering och stuprörsvatten är separerat från spillavloppet och fördröjning av dagvatten finns.
☐	Eventuellt brunnsvatten är parallellkopplat och därmed inte ihopkopplat med det kommunala.

Elinstallation

LTA/LPS-elinstallation ska vara fackmannamässigt utförd. Det är viktigt att elektriker noggrant följer tillverkarens instruktioner. Säkringarna till LTA/LPS-anläggningen bör vara uppmärkta i säkringsskåpet

☐	Larmindikator är <u>centralt</u> placerad i huvudbyggnaden. Förslagsvis hall, kök, vardagsrum. OBS! Ej bakom stängda dörrar. (Om fler bostäder ska kopplas in, se informationen under avsnittet Viktig information nedan.)
☐	Larm är testat och fungerar.
☐	Automatiskskåpet ska vara placerat arbetsvänligt.

Viktig information

Tillgänglighet och säkerhet

Observera att fastighetsägaren är ansvarig för snöröjning och halkbekämpning så att LTA/LPS-pumpen är tillgänglig och säker att arbeta vid även under vintertid ifall tekniker från Nacka vatten och avfall besöker fastigheten.

Flera bostäder på fastigheten påkopplade till LTA/LPS

Om det är flera bostäder anslutna till fastighetens LTA/LPS-anläggning ska en magnetventil monteras på inkommande vatten efter vattenmätarkonsolen. Magnetventilen ska ha en brytande funktion för att förhindra översvämning då LTA/LPS-anläggningen larmar. Ventilen införskaffas av fastighetsägaren.

Ett alternativ till magnetventil är att istället placera larmindikator centralt i varje bostad som är ansluten till LTA/LPS-anläggningen.

Underskrift

Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande

Bilden nedan visar exempel på återfyllnad runt brunn.

