

Anmälan skickas till:
Anslutning Nacka vatten och avfall
Nacka vatten och avfall AB
Ryssviksvägen 2B, 13181 Nacka
Eller e-post: anslutning@nvoa.se

Färdiganmälan LTA/LPS-installation

För en LTA/LPS-installation ingår två platsbesök. För ytterligare besök faktureras 832 kr per tillfälle. Planera och utför arbetet noga enligt Nacka vatten och avfalls krav och leverantörens instruktioner.

Första besöket: Besiktning av backventil och kopplingar vid anslutningspunkt till Nacka vatten och avfalls ledningsnät. Kontakta oss så snart ni är klara med inkopplingen så kommer vi ut för besiktning.

Bifoga bild på pumpanläggningen och dess omedelbara närhet, bild på färdväg till pumpanläggningen, bild på placeringen av larmet och vattenmätarplatsen med denna färdiganmälan.

Andra besöket: Besiktning och uppsättning av vattenmätare och LTA/LPS. Vi kontaktar er för tidsbokning så snart denna färdiganmälan är inkommen. Vi har vanligtvis lediga tider på tisdagar, onsdagar och torsdagar.

För beställning och frågor kontakta kundservice på 08-718 90 00 eller epost: anslutning@nvoa.se

Anläggningsuppgifter

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Fastighetsadress | Fastighetsbeteckning |
| Fastighetsägarens namn | Telefonnummer |
| E-post | |
| Kontaktperson på plats | Telefonnummer kontaktperson |

OBS! Pump och vattenmätare monteras endast om installation är rätt utförd på alla punkter enligt checklistan nedan.

Fastighetsägaren bör närvara på plats vid installation för att visa anläggningen och få information och råd om eventuella brister som behöver åtgärdas.

Bekräfta med ett kryss i den vänstra kolumnens rutor att installation är utförd enligt kraven. Den högra kolumnen (grå) ifylles av Nacka vatten och avfall.

Ledningsdragning

Dränering och stuprörsvatten får inte anslutas till avloppssystemet. Eget vatten får inte ihopkopplas med det kommunala vattnet.

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Anläggningen är utförd i enlighet med pumpleverantörens monteringsanvisningar | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Det finns inget vatten, grus eller annat material i brunn eller ledningar | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Vattenmätarkonsol finns med en ventil både före och efter mätare. Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomligt för montage och avläsning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Pumpanläggning är lättillgänglig med en meters arbetsutrymme runt om. Återfyllning till befintlig marknivå kring brunnen enligt anvisning. | <input type="checkbox"/> |

Elinstallation

LTA/LPS elinstallation ska vara fackmannamässigt utförd. Det är viktigt att elektriker noggrant följer instruktionerna. Säkringarna till LTA/LPS-anläggningen bör vara uppmärkta i säkringsskåpet.

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Larmindikator är centralt placerad i huvudbyggnaden. Förslagsvis hall, kök, vardagsrum. OBS! Ej bakom stängda dörrar. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Larm är testat och fungerar. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Automatiskskåpet ska vara placerad arbetsvänligt. | <input type="checkbox"/> |

ÖVRIGT

Fastighetsägaren är ansvarig för snöröjning och halkbekämpning så att tillgängligheten är säker även under vintertid.

Viktig information!

Vid flera lägenheter på samma anläggning LTA/LPS rekommenderar vi en elektrisk magnetventil. En magnetventil monteras på inkommande vatten efter vattenmätaren. Vid ett LTA/LPS-larm stänger magnetventilen av vattnet. På så sätt hindras översvämning och larmdosa inomhus kan undvikas.

Underskrift

| |
|--------------------------|
| Ort och datum |
| Namnteckning |
| Namnförtydligande |